

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
Prov. di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 13

DATA 23/02/2023

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ INTERNA AL CENTRO ABITATO – VIA F.LLI CERVI". CUP: E45F21000310001 – CIG: 8787150991. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO FINALE ALL'IMPRESA APPALTATRICE

L'anno duemilaventitre il giorno 23 del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 04/05/2021, con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 81.300,00 di cui € 63.917,00 per lavori e oneri della sicurezza;
- **Ricordato** che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 42 del 19/07/2021 è stata avviata una procedura di selezione sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, fra alcune Imprese della zona per l'affidamento diretto dei lavori di cui sopra, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare a corpo mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. A) del D. Lgs. 50/2016;
- **Dato atto** che a seguito della procedura di selezione di cui sopra, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 47 del 05/08/2021 i lavori sopraccitati sono stati affidati alla Ditta Asiotti Angelo e Figli di Stradella (PV) per l'importo di €. 59.098,03 al netto del ribasso offerto del 5.9% e comprensivo degli oneri della sicurezza per €. 540,00;
- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/12/2021 con la quale è stata approvata una perizia di variante dei lavori in oggetto comportante un aggiornamento dell'importo dei lavori ad €. 63.16,34 di cui €. 540 per oneri della sicurezza;
- **Richiamata altresì** la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06.06.2022 con la quale è stata approvata una seconda perizia di revisione del quadro economico di spesa dei lavori in oggetto, in applicazione delle disposizioni del D.L. n. 50 del 17/05/2022 finalizzato a contrastare gli effetti della crisi internazionale, economica ed umanitaria, anche a causa della guerra in Ucraina e a contenere gli aumenti di costo dei carburanti e dell'energia, comportante la previsione di una revisione prezzi di € 3.700,00 e una rideterminazione dell'importo dei lavori pari ad €. 61.907,85 di cui €. 540 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
- **Considerato che**
 - a seguito dell'emissione del SAL n. 2 corrispondente al finale, contenente l'applicazione di una penale di €. 830,96 per il ritardo di gg. 13 sul termine di consegna dei lavori, l'Impresa Appaltatrice con lettera del 20/09/2022 ne ha richiesto la disapplicazione, evidenziando la difficoltà di approvvigionamento dei materiali dovuta alla crisi energetica in corso per l'asfaltatura e a causa del periodo di ferie agostane relativamente alla segnaletica;
 - con lettera all'Impresa del 27/09/2022 prot. 2056 il R.U.P., sentita la Giunta Comunale, ha comunicato la disponibilità della Stazione Appaltante a soprassedere all'applicazione della penale invitando però l'Impresa stessa ad integrare l'attività svolta con la fornitura senza oneri per il Comune di qualche

- elemento di arredo urbano, come ad esempio la fornitura e installazione di dissuasori rimovibili di accesso veicolare alla parte pedonale della piazzetta Rossetti;
- la richiesta dell'Amministrazione Comunale è stata riscontrata dall'Impresa con lettera del 28/09/2022 con la quale l'Impresa stessa ha comunicato di essersi impegnata alla fornitura e installazione dei dissuasori richiesti, poi effettivamente avvenuta
 - **Visto** lo Stato Finale dei lavori e la relazione sul conto finale redatti in data 21/11/2022 dal direttore dei lavori dr. arch. Teresio Fasani di quali documenti risulta un importo finale dei lavori per complessivi € 66.014,70 compresi € 540,00 per oneri della sicurezza ed € 3.700,00 per revisione prezzi, approvato con propria determinazione n.87 del 28.12.2022;
 - **Dato quindi atto** che l'importo netto dovuto all'Impresa risulta di € 66.014,70, come da certificato di regolare esecuzione in data 22/11/2022, contenente la determinazione dell'importo di € 414,70 da liquidare a saldo di ogni avere dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
 - **Vista** la fattura della Ditta Asiotti Angelo e Figli di Stradella (PV), pervenuta via pec in data 04.02.2023 prot. n. 320 per l'importo sopraccitato;
 - **Ritenuto** di provvedere all'approvazione del S.A.L. Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, nonché alla conseguente liquidazione del saldo di € 414,70;
 - **Vista** la legge 7 agosto 1990 ,n.241 e il D.L.vo n. 267/2000 e del D.L.vo n. 50/2016;
 - **Visti** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intende richiamare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori da cui risulta un credito residuo per l'impresa appaltatrice di € 414,70 oltre ad € 41,47 per IVA 10% per complessivi € 456,17;
- 3) di liquidare all'impresa appaltatrice Asiotti Angelo Figli di Stradella (PV) la somma di € 414,70 oltre ad € 41,47 per IVA 10% per complessivi € 456,17;
- 4) DI SVINCOLARE la polizza fideiussoria presentata dalla ditta appaltatrice;
- 5) di imputare la spesa al capitolo 2701 codifica di bilancio 10.05.2.0202 in conto residui passivi.

3. A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990 si rende noto che al precedente Responsabile del procedimento dr. arch. Vito Pasi è subentrato il sottoscritto dr. ing. Castelbuono Domenico.

Torre de' Negri, 23/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Castelbuono Ing. Domenico)

UFFICIO RAGIONERIA
Regolarità contabile e copertura finanziaria.
Il responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Sfondrini Massimo)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi: www.comune.torredenegri.pv.it -Albo Pretorio