

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
Prov. di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 87

DATA 28/12/2022

Oggetto: Esame ed approvazione secondo stato di avanzamento lavori, corrispondente al finale dei “Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna al Centro Abitato – via F.lli Cervi”. CUP: E45F2100031000 – CIG: 8787150991 - Liquidazione competenze alla ditta appaltatrice.

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 04/05/2021, con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 81.300,00 di cui € 63.917,00 per lavori e oneri della sicurezza;
- **Ricordato** che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 42 del 19/07/2021 è stata avviata una procedura di selezione sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, fra alcune Imprese della zona per l'affidamento diretto dei lavori di cui sopra, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare a corpo mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. A) del D. Lgs. 50/2016;
- **Dato atto** che a seguito della procedura di selezione di cui sopra, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 47 del 05/08/2021 i lavori sopraccitati sono stati affidati alla Ditta Asiotti Angelo e Figli di Stradella (PV) per l'importo di €. 59.098,03 al netto del ribasso offerto del 5.9% e comprensivo degli oneri della sicurezza per €. 540,00;
- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/12/2021 con la quale è stata approvata una perizia di variante dei lavori in oggetto comportante un aggiornamento dell'importo dei lavori ad €. 63.16,34 di cui €. 540 per oneri della sicurezza;
- **Richiamata altresì** la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06/06/2022 con la quale è stata approvata una seconda perizia di revisione del quadro economico di spesa dei lavori in oggetto, in applicazione delle disposizioni del D.L. n. 50 del 17/05/2022 finalizzato a contrastare gli effetti della crisi internazionale, economica ed umanitaria, anche a causa della guerra in Ucraina e a contenere gli aumenti di costo dei carburanti e dell'energia, comportante la previsione di una revisione prezzi di € 3.700,00 e una rideterminazione dell'importo dei lavori pari ad €. 61.907,85 di cui €. 540 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
- **Visto** il secondo stato di avanzamento dei lavori, corrispondente al finale redatto dal direttore dei lavori dr. arch. Teresio Fasani da cui risulta che a tutto il 03/09/2022 stati eseguiti lavori per complessivi € 66.445,95 a base d'asta oltre agli oneri della sicurezza nella misura di €. 540,00 e della revisione prezzi di €.3.700,00, dal quale importo deve dedursi oltre al ribasso d'asta di €. 3.886,79 (pari al 5,9% dell'importo di €. 66.445,95) e una penale di €. 830,96 per il ritardo intercorso nella consegna dei lavori di gg. 13;

Dato quindi atto che l'importo netto di contabilità dovuto all'Impresa risulta di €. 65.968,20 (€. 66.445,95 - €. 3886,79 + €. 540 + €. 3700,00 - €. 830,96) dalla quale somma deve essere ulteriormente detratta la ritenuta per infortuni 5% pari ad €. 329,84;

- **Visto** il certificato di pagamento n. 2 da cui risulta un credito per l'impresa di €. 34.800,00, oltre all'IVA nella misura del 10% pervenuto in data 03.12.2022;
- **Vista** la fattura n. 38/E del 04.10.2022 della ditta Asiotti Angelo e Figli di Stradella (PV) pervenuta via pec in data 04/10/2022 prot. n. 2189 per l'importo sopraccitato;
- **Ritenuto** di provvedere all'approvazione del S.A.L. n. 2 e alla conseguente liquidazione del certificato di pagamento n. 2;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990 ,n.241 e il D.L.vo n. 267/2000 e del D.L.vo n. 50/2016;
- **Visti** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori in oggetto da cui risulta un credito per l'impresa appaltatrice di € 34.800,00 come sopra determinato;
- 2) Di liquidare all'impresa appaltatrice Asiotti Angelo Figli di Stradella (PV) la somma di € 34.800,00 al netto del ribasso d'asta, delle ritenute per infortuni oltre ad € 3.480,00 per IVA 10% per complessivi € 38.280,00 come indicato dal 2° certificato di pagamento;
- 3) Di imputare la spesa al capitolo 2701 codifica di bilancio 10.05.2.0202 del B.P. 2022/2024 in conto residui passivi.

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990 si rende noto che al precedente Responsabile del procedimento dr. arch. Vito Pasi è subentrato il sottoscritto dr. ing. Castelbuono Domenico

Torre de' Negri, 28/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(ing. Castelbuono Domenico)

UFFICIO RAGIONERIA
Regolarità contabile e copertura finanziaria.
Il responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Sfondrini Massimo)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi: www.comune.torredenegri.pv.it -Albo Pretorio